

## 國立彰化師範大學 缺氧局限空間作業檢點紀錄表

單位：\_\_\_\_\_

作業地點：\_\_\_\_\_

檢查時間： 年 月

項次	檢點項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	缺氧局限空間作業場所公告注意事項																																
2	依規定申請進入許可，並獲核准施工																																
3	作業時指定缺氧作業主管從事監督及管理																																
4	指派監視人員隨時監視作業狀況，及設置急救人員																																
5	設置適當通風設備，並維持運轉																																
6	置備氧氣、硫化氫、一氧化碳及可燃性氣體等測定儀器，並隨時監測																																
7	作業人員與外部連繫設備及方法																																
8	置備動力或機械輔助吊升之緊急救援設備																																
9	使用臨時用電、交流電焊機等，分別使用漏電斷路器及自動電擊防止裝置																																
10	對於離地面高差 2 公尺以上開口(如人口井四周)，設置護欄及防墜設施																																
11	作業人員使用適當個人防護具及安全設備(安全帽、背負式安全帶、安全索、空氣呼吸器...)																																
檢查人員簽名																																	

依檢查結果應採取改善措施之內容：

## ◎注意事項

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 68 條辦理。
2. 檢查週期：每日作業前，表格完成後請自行保存三年，以供備查。
3. 檢查結果：正常打○，異常打×，無此項目打一；發現異常時，請立即檢修及採取必要措施。

表格更新日期：111 年 12 月 29 日

單位承辦人簽章：

工作場所負責人簽章：

單位主管簽章：